

定期点検報告書(焼却)

設備区分		排ガス処理設備		コードNo													
機器名称		集じん装置		製造者名 (株)プランテック													
型式		プレコートバグフィルタ パルス式		能力 容量5k 寸法φ1.835m L2.100m													
点検内容				点検周期		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
				1ヶ月		実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日
作業人員 3名																	
上部ケーシング 内部確認																	
ブローチューブ押えボルト、緩みの有無				○	各週確認							22日					
差圧測定台管、閉塞の有無				○	各週確認												
薬品・ダスト、漏れの有無				○	各週確認												
マンホール締付ボルト、緩みの有無				○	各週確認												
マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無				○	各週確認												
下部ケーシング																	
ケーシング、腐食の有無				○	各週確認												
堆積ダストの除去				○	各週確認												
差圧配管、詰まりの除去				○	各週確認												
熱電対の清掃点検				○	各週確認												
マンホール締付ボルト、緩みの有無				○	各週確認												
マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無				○	各週確認												
払落し装置(ブローチューブ、電磁弁、ヘッダー管)																	
保温材飛散の有無				○	各週確認												
ヘッダー管～電磁弁、空気漏れの有無				○	各週確認												
保温材飛散の有無				○	各週確認												
水冷ジャケット 上部 開放点検												8日					