

設備区分		灰出し設備	コードNo		● 来歴											
機器名称		ダスト処理装置	製造者名 (株)新日南		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
型式		NSDRK-01012-LMW	能力 3.7kw 処理量1m ³ /h		実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日
点検内容		点検周期	1ヶ月													
		1ヶ月	11.25日													
作業人員		3名														
飛灰貯留槽																
各部ボルトの緩みの有無	○	異常無														25日
ギア・チェーンの磨耗・伸び・張りの点検	○															
本体腐食の有無	○															
ロッド・パドルの磨耗・腐食・緩みの有無	○															
ストレーナ・加湿ノズルの目詰まりの有無	○															
モイックセンサーの汚れの有無	○	異常無														
軸シールの紛体の漏れの有無	○	異常無														
パドルの運転の確認	○															
バイブレータ																
運動音の異常の有無	○	異常無														25日
ボルト・ナットの緩みの有無	○															
ケーブルの損傷の有無	○															
機器冷却水ポンプ																
グランド部、水漏れの確認	○	異常無														25日
配管等、水漏れの有無	○															
薬注ポンプ																
異音・振動の有無	○	異常無														25日
配管等液漏れの有無	○															

定期点検報告書(焼却)

9月

1/9

設備区分		排ガス処理設備		コードNo															
機器名称		集じん装置		製造者名 (株)プランテック															
型式		プレコートバグフィルタ パルス式		能力 容量5k 寸法φ1.835m L2.100m															
点検内容		点検周期		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
		1ヶ月		実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日			
作業人員 3名																			
上部ケーシング 内部確認																			
ブローチューブ押えボルト、緩みの有無		○	各週確認																
差圧測定台管、閉塞の有無		○	各週確認																
薬品・ダスト、漏れの有無		○	各週確認																
マンホール締付ボルト、緩みの有無		○	各週確認																
マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無		○	各週確認																
下部ケーシング																			
ケーシング、腐食の有無		○	各週確認																
堆積ダストの除去		○	各週確認																
差圧配管、詰まりの除去		○	各週確認																
熱電対の清掃点検		○	各週確認																
マンホール締付ボルト、緩みの有無		○	各週確認																
マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無		○	各週確認																
払落し装置(ブローチューブ、電磁弁、ヘッダー管)																			
保温材飛散の有無		○	各週確認																
ヘッダー管～電磁弁、空気漏れの有無		○	各週確認																
保温材飛散の有無		○	各週確認																
中間層 pH															7.8	7.76			
機器冷却槽 pH 5→4 ストローク															8.22	8.48			
噴射水槽pH															8.01	8.93			