

4月

[illegible]

4月

1/3

[illegible]

定期点検報告書(焼却)

4月

1/4

設備区分	灰出し設備	コードNo												
機器名称	灰移送コンベヤ	製造者名 大東振動工業株式会社												
型式	FDF-60-315SNTZ	能力 輸送1T/H 振動数20Hz												
点 検 内 容	点 検 周 期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	1ヶ月	実施日												
作業人員 3名														
誘引通風機														
下部、ドレンの排出状況確認	○	異常無	14日											
腐食の有無	○													
Vベルト、張度状態の確認	○													
炉下コンベア														
コンベヤチェーン、張り具合の確認 (196mm)	○	異常無	3/31											
駆動チェーン、張り具合の確認	○													
スクレーパ、変形・磨耗状況の確認(休炉時)	○													
スクリーンの清掃・腐食の確認	○													
スポロケット破損確認														
灰移送コンベア モータ														
異常音の有無	○	異常無	3/31											
取付けボルトの増し締め	○													
絶縁抵抗測定	○													
腐食・亀裂の有無 アングル部分清掃	○													
防振バネ、異常の有無	○	異常無												
振動数・振幅の確認	○													
破損・変形の有無 内部点検補修作業	○													

[illegible]

定期点検報告書(焼却)

4月

1/6

設備区分	灰出し設備	コードNo	●来歴											
機器名称	ダスト処理装置	製造者名 (株)新日南												
型式	NSDRK-01012-LMW	能力 3.7kw 処理量1m³/h												
点 検 内 容	点 検 周 期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	1 ヶ 月	実施日												
作業人員 3名														
飛灰貯留槽														
各部ボルトの緩みの有無	○	異常無	3/31											
ギア・チェーンの磨耗・伸び・張りの点検	○													
本体腐食の有無	○													
ロッド・パドルの磨耗・腐食・緩みの有無	○													
ストレーナ・加湿ノズルの目詰まりの有無	○													
モイックセンサーの汚れの有無	○	異常無	3/31											
軸シールの紛体の漏れの有無	○	異常無												
パドルの運転の確認	○													
パイプレータ														
運動音の異常の有無	○	異常無	3/31											
ボルト・ナットの緩みの有無	○													
ケーブルの損傷の有無	○													
機器冷却水ポンプ														
グラント部、水漏れの確認	○	異常無	14日											
配管等、水漏れの有無	○													
薬注ポンプ														
異音・振動の有無	○	異常無	14日											
配管等液漏れの有無	○													

4月

[illegible]

4月

設備区分	燃焼設備	コードNo													
機器名称	焼却炉	製造者名 (株)プランテック													
型式	自立形気密構造	能力 容積105m³ 負荷116.3kw/m³以下													
点 検 内 容		点 検 周 期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		1 ヶ 月	実施日												
炉内															
作業人員 3名															
ケーシング接続部、亀裂の有無	○	毎週確認	3/31												
耐火物、脱落・焼損・磨耗状況の有無	○	毎週確認													
空気吸込ノズルの清掃点検	○	毎週確認													
クリンカ、ダスト堆積物の清掃点検	○	各週確認													
熱電対(炉内、灰層)の清掃点検	○	毎週確認													
炉圧検出器の清掃点検	○	毎週確認													
各取付ボルト、緩み・断裂の有無	○	毎週確認													
バーナ座閉止蓋の焼損の有無	○	毎週確認													
エアーパージの確認	○	毎週確認													
マンホール用パッキン、破損・変形の有無	○	毎週確認													
炉下 コンベア															
支持板の清掃点検及び損傷の有無(内部点検)	○	各週確認	3/31												
耐火物、脱落の有無	○														
油圧															
シリンダ取付ボルト、緩みの有無	○	各週確認	3/31												
シリンダ取付軸の磨耗の有無	○														
ロッド、傷・磨耗の有無	○														
シリンダアームピン部、磨耗の有無	○														

4月

[illegible]