

| 設備区分                             | 受入供給設備 | 受入供給設備                      |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                  | 1ヶ月点検  | ごみクレーン<br>電動油圧式バケット付き天井クレーン |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 点 検 内 容                          |        |                             | 点 検 周 期     | 4月   | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  |
|                                  |        |                             | 1<br>ヶ<br>月 | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
|                                  |        |                             |             | 3/31 | 5/5 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 作業人員 3名                          |        |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 巻上装置                             |        |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 減速機からの油漏れの有無                     | ○      | 異常無し                        | 31日         | 5日   | —   | 20日 | 18日 | —   | 13日 |     |     |     |     |     |     |
| 減速機潤滑油量・汚れの確認                    | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 巻上ブレーキギャップの測定(ギャップ値0.8mm最大1.0mm) | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 巻上ブレーキライニングの摩耗・損傷(使用限界2mm以上あること) | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 巻上ブレーキディスクの異常摩耗、損傷の有無            | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 走行車輪駆動歯車の噛合い確認                   | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 走行車輪歯車の欠損の有無                     | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 炉内内部確認                           |        |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 内部確認クリンカ有無                       | ○      | 実施                          | 31日         | 5日   | —   | 20日 | 19日 | —   | 13日 |     |     |     |     |     |     |
| 炉冷却吹き込み口有無 灰落とし                  | ○      | 実施                          |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| クリンカ落とし キャスター打ち                  | ○      | 実施                          |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 廃棄物供給装置                          |        |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| コンベヤチェーン、張度状態の確認 (スクレーパ点検)       | ○      | 異常無                         | 31日         | 5日   | —   | 20日 | 18日 | —   | 13日 |     |     |     |     |     |     |
| ローラ回転の確認                         | ○      | 異常無                         |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| エプロンパン、変形の有無                     | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 駆動ローラチェーン、給油状況                   | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 非常引綱スイッチ作動試験                     | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 感染性産業廃棄物供給装置                     |        |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| コンベヤチェーン、張度状態の確認                 | ○      | 異常無                         | 31日         | —    | —   | 22日 | 22日 | —   | —   |     |     |     |     |     |     |
| ローラ回転の確認 (内部清掃 点検)               | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| エレベーター 変形の 無し                    | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 非常引綱スイッチ作動試験                     | ○      |                             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| 設備区分 燃焼設備             |   |           | コードNo          |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----------|----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 機器名称                  |   | ごみ投入装置    | 製造者名 (株)プランテック |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 型式                    |   | 油圧式       | 能力 140H-8      |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 点 検 内 容               |   |           | 点 検 周 期        |    | 4月   | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  |
|                       |   |           | 1<br>ヶ<br>月    |    | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
|                       |   |           |                |    | 3/31 | 5/5 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 作業人員 3名               |   |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 上部ダンパ                 |   |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| シリンダー取付ボルト、緩みの有無      | ○ | 異常無       | 31日            | 5日 | —    | 20日 | 22日 | —   | 13日 |     |     |     |     |     |     |     |
| ロッド、損傷の有無             | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| リミット調整                | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| パッキン異常の有無             | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 冷却水漏れの有無              | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 下部ダンパ                 |   |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| シリンダー取付ボルト、緩みの有無      | ○ | 異常無       | 31日            | 5日 | —    | 20日 | 22日 | —   | 13日 |     |     |     |     |     |     |     |
| ロッド、損傷の有無             | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| リミット調整                | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| パッキン異常の有無             | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 冷却水漏れの有無              | ○ | 電磁弁調整     |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 助燃バーナー                |   |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ディフューザ、電極棒の清掃点検 点火口清掃 | ○ | 異常無       | —              | —  | —    | 20日 | 21日 | —   | 13日 |     |     |     |     |     |     |     |
| フレームアイ検出部の清掃点検        | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 再燃バーナー                |   |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ディフューザ、電極棒の清掃点検       | ○ | 異常無<br>清掃 | —              | —  | —    | 20日 | 21日 | —   | 13日 |     |     |     |     |     |     |     |
| フレームアイ検出部の清掃点検        | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ガス冷却室                 |   |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 耐火物、損傷の有無 側面灰落とし実施    | ○ | 異常無       | 31日            | 5日 | 22日  | 20日 | 20日 | —   | 13日 |     |     |     |     |     |     |     |
| 内部の清掃点検(付着物)          | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| マンホール用パッキン、破損・変形の有無   | ○ |           |                |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

定期点検報告書(焼却)

7月

1/3

定期点検報告書(施設A)

|                       |             |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 設備区分                  | 排ガス処理設備     | コードNo.                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 機器名称                  | ダンパ・薬品噴霧ノズル | 製造者名                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 型式                    |             | 能力                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 点 検 内 容               | 点 検 周 期     |                       | 4月   | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  |  |
|                       | 1<br>ヶ<br>月 |                       | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |  |
|                       |             |                       | 3/31 | 5/5 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 作業人員                  | 3名          |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| バグフィルター用コンプレッサー       |             |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 圧縮エア圧力(0.5MP～0.7MP)確認 | ○           | 異常無<br>消石灰入荷時<br>点検実施 | 3/31 | 16日 | 12日 | 10日 | 14日 | 11日 | 9日  |     |     |     |     |     |  |
| エアフィルタードレン有無の確認       | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| フィルター差圧の確認(マノメーター)    | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ヘッダーパイプ周りの空気漏れの確認     | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ボルトの緩み・錆の有無           | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ノズル・ダンパの清掃点検          | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| リミットスイッチ異常の有無         | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| オートドレントラップの清掃         | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| フィルターの清掃実施            | ○           |                       | 4/10 | 15日 | 12日 | 10日 | 14日 | 11日 | 9日  |     |     |     |     |     |  |
| 温水タンク                 |             |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 基礎・架台・アンカーボルトの異常の有無   | ○           | 異常無                   | 3/31 | 16日 | 12日 | 20日 | 19日 | —   | ○   |     |     |     |     |     |  |
| 通気口・排水口の詰まりの有無        | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| マンホール蓋の閉止確認           | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 配管接続部の緩みの有無           | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 電磁弁の動作確認              | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 清掃点検                  | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 配管接続部の緩みの有無           | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| メカニカルシール、水漏れの無        | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 各所からの水漏れの無            | ○           |                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| タンク内部点検               |             |                       |      |     |     |     | 19日 |     |     |     |     |     |     |     |  |

|                         |                |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-------------------------|----------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 設備区分                    | 灰出し設備          | コードNo             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 機器名称                    | 灰移送コンベヤ        | 製造者名 大東振動工業株式会社   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 型式                      | FDF-60-315SNTZ | 能力 輸送1T/H 振動数20Hz |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 点 検 内 容                 | 点 検 周 期        |                   | 4月   | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月 |
|                         | 1<br>ヶ<br>月    |                   | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |    |
|                         |                |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 作業人員                    | 3名             |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 誘引通風機                   |                |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 下部、ドレンの排出状況確認           | ○              | 異常無               | 14日  | 16日 | 12日 | 20日 | 22日 | 18日 | ○   |     |     |     |     |    |
| 腐食の有無                   | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| Vベルト、張度状態の確認            | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 炉下コンベア                  |                |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| コンベヤチェーン、張り具合の確認（196mm） | ○              | 異常無               | 3/31 | 5日  | 12日 | 20日 | 19日 | —   | 13日 |     |     |     |     |    |
| 駆動チェーン、張り具合の確認          | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| スクレーパ、変形・磨耗状況の確認（休炉時）   | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| スクリーンの清掃・腐食の確認          | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| スポロケット破損確認              |                |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 灰移送コンベア モータ             |                |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 異常音の有無                  | ○              | 異常無               | 3/31 | 5日  | 12日 | 20日 | 19日 | —   | 13日 |     |     |     |     |    |
| 取付けボルトの増し締め             | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 絶縁抵抗測定                  | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 腐食・亀裂の有無 アンゲル部分清掃       | ○              | 異常無               | 3/31 | 5日  | 12日 | 20日 | 19日 | —   | 13日 |     |     |     |     |    |
| 防振バネ、異常の有無              | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 振動数・振幅の確認               | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 破損・変形の有無 内部点検補修作業       | ○              |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |

[illegible]

|                     |                 |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------|-----------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 設備区分                | 灰出し設備           | コードNo             | ● 来歴 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 機器名称                | ダスト処理装置         | 製造者名 (株)新日南       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 型式                  | NSDRK-01012-LMW | 能力 3.7kw 処理量1m³/h |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 点 検 内 容             |                 | 点 検 周 期           | 4月   | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  |  |
|                     |                 | 1<br>ヶ<br>月       | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |  |
| 作業人員 3名             |                 |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 飛灰貯留槽               |                 |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 各部ボルトの緩みの有無         | ○               | 異常無               | 3/31 | 5日  | —   | 20日 | 19日 | —   | 13日 |     |     |     |     |     |  |
| ギア・チェーンの磨耗・伸び・張りの点検 | ○               |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 本体腐食の有無             | ○               |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ロッド・パドルの磨耗・腐食・緩みの有無 | ○               |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ストレーナ・加湿ノズルの目詰まりの有無 | ○               |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| モイックセンサーの汚れの有無      | ○               | 異常無               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 軸シールの紛体の漏れの有無       | ○               | 異常無               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| パドルの運転の確認           | ○               |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| パイプレータ              |                 |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 運動音の異常の有無           | ○               | 異常無               | 3/31 | 5日  | 12日 | 15日 | 19日 | 18日 | 13日 |     |     |     |     |     |  |
| ボルト・ナットの緩みの有無       | ○               |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ケーブルの損傷の有無          | ○               |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 機器冷却水ポンプ            |                 |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| グラウンド部、水漏れの確認       | ○               | 異常無               | 14日  | 16日 | 12日 | 14日 | 11日 | 8日  | ○   |     |     |     |     |     |  |
| 配管等、水漏れの有無          | ○               |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 薬注ポンプ               |                 |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 異音・振動の有無            | ○               | 異常無               | 14日  | 16日 | 12日 | 15日 | 11日 | 8日  | ○   |     |     |     |     |     |  |
| 配管等液漏れの有無           | ○               |                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

7月

[illegible]

## 7月

[illegible]

定期点検報告書(焼却)

7月

|                          |                  |                           |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
|--------------------------|------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 設備区分                     | 排ガス処理設備          | コードNo                     |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 機器名称                     | 集じん装置            | 製造者名 (株)プランテック            |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 型式                       | プレコートバグフィルタ パルス式 | 能力 容量5k 寸法φ1.835m L2.100m |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 点 検 内 容                  |                  | 点 検 周 期                   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月  | 10月  | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月 |
|                          |                  | 1<br>ヶ<br>月               | 実施日  | 実施日  | 実施日  | 実施日  | 実施日  | 実施日 | 実施日  | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |    |
|                          |                  |                           |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 作業人員 3名                  |                  |                           |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 上部ケーシング 内部確認             |                  |                           |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| ブローチューブ押えボルト、緩みの有無       | ○                | 各週確認                      | 3/31 | 5日   | 22日  | 20日  | 19日  | —   | ○    |     |     |     |     |    |
| 差圧測定台管、閉塞の有無             | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 薬品・ダスト、漏れの有無             | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| マンホール締付ボルト、緩みの有無         | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無    | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 下部ケーシング                  |                  |                           |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| ケーシング、腐食の有無              | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 堆積ダストの除去                 | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 差圧配管、詰まりの除去              | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 熱電対の清掃点検                 | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| マンホール締付ボルト、緩みの有無         | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無    | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 払落し装置(ブローチューブ、電磁弁、ヘッダー管) |                  |                           |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 保温材飛散の有無                 | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| ヘッダー管～電磁弁、空気漏れの有無        | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 保温材飛散の有無 冷却水保温材取付        | ○                | 各週確認                      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
|                          |                  |                           |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
| 中間層 pH                   |                  |                           | 7.97 | 7.02 | 7.56 | 7.58 | 6.90 |     | 7.03 |     |     |     |     |    |
| 機器冷却槽 pH 5→4 ストローク       |                  |                           | 8.32 | 8.01 | 8.37 | 8.41 | 7.50 |     | 8.02 |     |     |     |     |    |
| 噴射水槽pH                   |                  |                           | 8.40 | 8.48 | 8.06 | 8.65 | 7.20 |     | 8.45 |     |     |     |     |    |