

設備区分	受入供給設備	受入供給設備													
	1ヶ月点検	ごみクレーン 電動油圧式バケット付き天井クレーン													
点 検 内 容			点 検 周 期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			1 ヶ 月	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日
				3/31	5/5						24	29			
作業人員 3名															
巻上装置															
減速機からの油漏れの有無	○	異常無し	31日	5日	—	20日	18日	—	13日	○	○				
減速機潤滑油量・汚れの確認	○														
巻上ブレーキギャップの測定(ギャップ値0.8mm最大1.0mm)	○														
巻上ブレーキライニングの摩耗・損傷(使用限界2mm以上あること)	○														
巻上ブレーキディスクの異常摩耗、損傷の有無	○														
走行車輪駆動歯車の噛合い確認	○														
走行車輪歯車の欠損の有無	○														
炉内内部確認															
内部確認クリンカ有無	○	実施	31日	5日	—	20日	19日	—	13日	○	○				
炉冷却吹き込み口有無 灰落とし	○	実施													
クリンカ落とし キャスター打ち	○	実施													
廃棄物供給装置															
コンベヤチェーン、張度状態の確認 (スクレーパ点検)	○	異常無	31日	5日	—	20日	18日	—	13日	○	○				
ローラ回転の確認	○														
エプロンパン、変形の有無	○														
駆動ローラチェーン、給油状況	○														
非常引綱スイッチ作動試験	○														
感染性産業廃棄物供給装置															
コンベヤチェーン、張度状態の確認	○	異常無	31日	—	—	22日	22日	—	—	—	—				
ローラ回転の確認 (内部清掃 点検)	○														
エレベーター 変形の 無し	○														
非常引綱スイッチ作動試験	○														

設備区分	燃焼設備	コードNo													
機器名称	ごみ投入装置	製造者名 (株)プランテック													
型式	油圧式	能力 140H-8													
点 検 内 容	点 検 周 期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	1 ヶ 月		実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	
			3/31	5/5							24	29			
作業人員	3名														
上部ダンパ															
シリンダー取付ボルト、緩みの有無	○	異常無	31日	5日	—	20日	22日	—	13日	○	○				
ロッド、損傷の有無	○														
リミット調整	○														
パッキン異常の有無	○														
冷却水漏れの有無	○														
下部ダンパ															
シリンダー取付ボルト、緩みの有無	○	異常無	31日	5日	—	20日	22日	—	13日	○	○				
ロッド、損傷の有無	○														
リミット調整	○														
パッキン異常の有無	○														
冷却水漏れの有無	○	電磁弁調整													
助燃バーナー															
ディフューザ、電極棒の清掃点検 点火口清掃	○	異常無	—	—	—	20日	21日	—	13日	○	○				
フレームアイ検出部の清掃点検	○														
再燃バーナー															
ディフューザ、電極棒の清掃点検	○	異常無 清掃	—	—	—	20日	21日	—	13日	○	○				
フレームアイ検出部の清掃点検	○														
ガス冷却室															
耐火物、損傷の有無 側面灰落とし実施	○	異常無	31日	5日	22日	20日	20日	—	13日	○	○				
内部の清掃点検 (付着物)	○														
マンホール用パッキン、破損・変形の有無	○														

定期点検報告書(焼却)

12月

1/3

設備区分	排ガス処理設備	コードNo.															
機器名称	ダンパ・薬品噴霧ノズル	製造者名															
型式		能力															
点 検 内 容			点 検 周 期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			1 ヶ 月		実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日
					3/31	5/5							24	29			
作業人員 3名																	
バグフィルター用コンプレッサー																	
圧縮エアー圧力(0.5MP～0.7MP)確認	○	異常無 消石灰入荷時 点検実施	3/31	16日	12日	10日	14日	11日	9日	○	○						
エアーフィルタードレン有無の確認	○																
フィルター差圧の確認(マノメーター)	○																
ヘッダーパイプ周りの空気漏れの確認	○																
ボルトの緩み・錆の有無	○																
ノズル・ダンパの清掃点検	○																
リミットスイッチ異常の有無	○																
オートドレントラップの清掃	○																
フィルターの清掃実施	○		4/10	15日	12日	10日	14日	11日	9日	○	○						
温水タンク																	
基礎・架台・アンカーボルトの異常の有無	○	異常無	3/31	16日	12日	20日	19日	—	○	○	○						
通気口・排水口の詰まりの有無	○																
マンホール蓋の閉止確認	○																
配管接続部の緩みの有無	○																
電磁弁の動作確認	○																
清掃点検	○																
配管接続部の緩みの有無	○																
メカニカルシール、水漏れの無	○																
各所からの水漏れの無	○																
タンク内部点検							19日			—	—						

[illegible]

[illegible]

設備区分		灰出し設備	コードNo	● 来歴												
機器名称		ダスト処理装置	製造者名 (株)新日南													
型式		NSDRK-01012-LMW	能力 3.7kw 処理量1m³/h													
点 検 内 容			点 検 周 期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			1 ヶ 月	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	
作業人員 3名																
飛灰貯留槽																
各部ボルトの緩みの有無			○	3/31	5日	—	20日	19日	—	13日	○	○				
ギア・チェーンの磨耗・伸び・張りの点検			○													
本体腐食の有無			○													
ロッド・パドルの磨耗・腐食・緩みの有無			○													
ストレーナ・加湿ノズルの目詰まりの有無			○													
モイックセンサーの汚れの有無			○	異常無												
軸シールの紛体の漏れの有無			○	異常無												
パドルの運転の確認			○													
バイブレータ																
運動音の異常の有無			○	異常無	3/31	5日	12日	15日	19日	18日	13日	○	○			
ボルト・ナットの緩みの有無			○													
ケーブルの損傷の有無			○													
機器冷却水ポンプ																
グラウンド部、水漏れの確認			○	異常無	14日	16日	12日	14日	11日	8日	○	○	○			
配管等、水漏れの有無			○													
薬注ポンプ																
異音・振動の有無			○	異常無	14日	16日	12日	15日	11日	8日	○	○	○			
配管等液漏れの有無			○													

定期点検報告書(焼却) 12月

12月

[illegible]

12月

[illegible]

定期点検報告書(焼却)

12月

設備区分	排ガス処理設備	コードNo															
機器名称	集じん装置	製造者名 (株)プランテック															
型式	プレコートバグフィルタ バルス式	能力 容量5k 寸法φ1.835m L2.100m															
点 検 内 容			点 検 周 期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			1 ヶ 月		実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	
													24	29			
作業人員 3名																	
上部ケーシング 内部確認																	
ブローチューブ押えボルト、緩みの有無	○	各週確認	3/31	5日	22日	20日	19日	—	○	○	○						
差圧測定台管、閉塞の有無	○	各週確認															
薬品・ダスト、漏れの有無	○	各週確認															
マンホール締付ボルト、緩みの有無	○	各週確認															
マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無	○	各週確認															
下部ケーシング																	
ケーシング、腐食の有無	○	各週確認															
堆積ダストの除去	○	各週確認															
差圧配管、詰まりの除去	○	各週確認															
熱電対の清掃点検	○	各週確認															
マンホール締付ボルト、緩みの有無	○	各週確認															
マンホールパッキン、劣化・損耗・変形の有無	○	各週確認															
払落し装置(ブローチューブ、電磁弁、ヘッダー管)																	
保温材飛散の有無	○	各週確認															
ヘッダー管～電磁弁、空気漏れの有無	○	各週確認															
保温材飛散の有無 冷却水保温材取付	○	各週確認															
中間層 pH			7.97	7.02	7.56	7.58	6.90		7.03	7.93	6.21						
機器冷却槽 pH 5→4 ストローク			8.32	8.01	8.37	8.41	7.50		8.02	8.18	8.95						
噴射水槽pH			8.40	8.48	8.06	8.65	7.20		8.45	8.14	8.47						