定期点検報告書(焼却)



| 設備区分 | 受入供給設備 | 受入供給設備<br>ごみクレーン<br>電動油圧式バケット付き天井クレーン |
|---|---|---|
| | 1ヶ月点検 | |

| 点検内容 | 点検周期 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ヶ月 | | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 作業人員　8名 | | | | | | | | | | | | | | |
| **巻上装置** | | | | | | | | | | | | | | |
| 減速機からの油漏れの有無 | ○ | 異常無し | 10月10日 | | | | | | | | | | | |
| 減速機潤滑油量・汚れの確認 | ○ | 異常無し | 10月10日 | | | | | | | | | | | |
| 巻上ブレーキギャップの測定(ギャップ値0.8mm最大1. | ○ | 異常無し | 10月10日 | | | | | | | | | | | |
| 巻上ブレーキライニングの摩耗・損傷(使用限界2mm以上あること) | ○ | 異常無し | 10月10日 | | | | | | | | | | | |
| 巻上ブレーキディスクの異常摩耗、損傷の有無 | ○ | 異常無し | 10月10日 | | | | | | | | | | | |
| 走行車輪駆動歯車の噛合い確認 | ○ | 異常無し | 10月10日 | | | | | | | | | | | |
| 走行車輪歯車の欠損の有無 | ○ | 異常無し | 10月10日 | | | | | | | | | | | |
| **炉内内部確認** | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部確認クリンカ有無 | ○ | 有り | | | | | | | | | | | | |
| 炉冷却吹き込み口有無 | ○ | 有り | | | | | | | | | | | | |
| クリンカ落とし | | 実施 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| **廃棄物供給装置** | | | | | | | | | | | | | | |
| コンベヤチェーン、張度状態の確認 | | | | | | | | | | | | | | |
| ローラ回転の確認 | ○ | | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| エプロンパン、変形の有無 | ○ | | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| 駆動ローラチェーン、給油状況 | ○ | | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| 非常引綱スイッチ作動試験 | ○ | | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| **感染性産業廃棄物供給装置** | | | | | | | | | | | | | | |
| コンベヤチェーン、張度状態の確認 | | | | | | | | | | | | | | |
| ローラ回転の確認 | | | | | | | | | | | | | | |
| エプロンパン、変形の有無 | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常引綱スイッチ作動試験 | | | | | | | | | | | | | | |

定期点検報告書(焼却)



| 設備区分 | 燃焼設備 | コードNo |
|---|---|---|
| 機器名称 | ごみ投入装置 | 製造者名 ㈱プランテック |
| 型式 | 油圧式 | 能力 140H-8 |

| 点検内容 | 点検周期 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ケ月 | | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 作業人員 8名 | | | | | | | | | | | | | | |
| **上部ダンパ** | | | | | | | | | | | | | | |
| シリンダー取付ボルト、緩みの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| ロッド、損傷の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| リミット調整 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| パッキン異常の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| 冷却水漏れの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| **下部ダンパ** | | | | | | | | | | | | | | |
| シリンダー取付ボルト、緩みの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| ロッド、損傷の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| リミット調整 | ○ | 有(調整済) | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| パッキン異常の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| 冷却水漏れの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| **助燃バーナー** | | | | | | | | | | | | | | |
| ディフューザ、電極棒の清掃点検 | | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| フレームアイ検出部の清掃点検 | | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| **再燃バーナー** | | | | | | | | | | | | | | |
| ディフューザ、電極棒の清掃点検 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| フレームアイ検出部の清掃点検 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| **ガス冷却室** | | | | | | | | | | | | | | |
| 耐火物、損傷の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| 内部の清掃点検 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| マンホール用パッキン、破損・変形の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |

定期点検報告書(焼却)



| 設備区分 | 排ガス処理設備 | コードNo |
|---|---|---|
| 機器名称 | ダンパ・薬品噴霧ノズル | 製造者名 |
| 型式 | | 能力 |

| 点検内容 | 点検周期 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ケ月 | | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 作業人員　8名 | | | | | | | | | | | | | | |
| **バグフィルター** | | | | | | | | | | | | | | |
| 圧縮エアー圧力(0.5MP～0.7MP)確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| エアーフィルタードレン有無の確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| フィルター差圧の確認(マノメーター) | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| ヘッダーパイプ周りの空気漏れの確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| ボルトの緩み・錆の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| ノズル・ダンパの清掃点検 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| リミットスイッチ異常の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| オートドレントラップの清掃 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| フィルターの清掃 | | | | | | | | | | | | | | |
| **温水タンク** | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎・架台・アンカーボルトの異常の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 通気口・排水口の詰まりの有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| マンホール蓋の閉止確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 配管接続部の緩みの有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 電磁弁の動作確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 清掃点検 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 配管接続部の緩みの有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| メカニカルシール、水漏れの有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 各所からの水漏れの有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

定期点検報告書(焼却)



| | | |
|---|---|---|
| 設備区分 | 灰出し設備 | コードNo |
| 機器名称 | 灰移送コンベヤ | 製造者名　大東振動工業株式会社 |
| 型式 | FDF-60-315SNTZ | 能力　輸送1T/H　振動数20Hz |

| 点検内容 | 点検周期 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ケ月 | | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 作業人員　8名 | | | | | | | | | | | | | | |
| **誘引通風機** | | | | | | | | | | | | | | |
| 下部、ドレンの排出状況確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 腐食の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| Vベルト、張度状態の確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| **炉下コンベア** | | | | | | | | | | | | | | |
| コンベヤチェーン、張り具合の確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 駆動チェーン、張り具合の確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| スクレーパ、変形・磨耗状況の確認(休炉時) | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| スクリーンの清掃・腐食の確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 引き綱スイッチ動作確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| **灰移送コンベア　モータ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常音の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 取付けボルトの増し締め | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 絶縁抵抗測定 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 腐食・亀裂の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 防振バネ、異常の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 振動数・振幅の確認 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 破損・変形の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |

定期点検報告書（焼却）



| | | |
|---|---|---|
| 設備区分 | 灰出し設備 | コードNo |
| 機器名称 | 灰移送コンベヤ | 製造者名　大東振動工業株式会社 |
| 型式 | FDF-60-315SNTZ | 能力　輸送1T/H　振動数20Hz |

| 点検内容 | 点検周期 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ケ月 | | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 作業人員　8名 | | | | | | | | | | | | | | |
| **磁選機** | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常音の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 摩耗・損傷の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 処理物の回り込みの有無（裏面） | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 蛇行の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 破損・変形の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| ボルト緩みの有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| コイルケース上の堆積物の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| **ガス冷却　集塵機**スクレーパー　ロータリーバルブ | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常音の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 漏液の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| **キレートポンプ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常音の有無 | ○ | 異常無 | 10月12日 | | | | | | | | | | | |
| 漏液の有無 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

定期点検報告書(焼却)



| 設備区分 | 灰出し設備 | コードNo |
|---|---|---|
| 機器名称 | ダスト処理装置 | 製造者名 (株)新日南 |
| 型式 | NSDRK-01012-LMW | 能力 3.7kw 処理量1㎥/h |

●来歴

| 点検内容 | 点検周期 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ケ月 | | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 作業人員 8名 | | | | | | | | | | | | | | |
| **飛灰貯留槽** | | | | | | | | | | | | | | |
| 各部ボルトの緩みの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| ギア・チェーンの磨耗・伸び・張りの点検 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| 本体腐食の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| ロッド・パドルの磨耗・腐食・緩みの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| ストレーナ・加湿ノズルの目詰まりの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| モイックセンサーの汚れの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| 軸シールの紛体の漏れの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| パドルの運転の確認 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| **バイブレータ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 運動音の異常の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| ボルト・ナットの緩みの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| ケーブルの損傷の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| **機器冷却水ポンプ** | | | | | | | | | | | | | | |
| グランド部、水漏れの確認 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| 配管等、水漏れの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| **薬注ポンプ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 異音・振動の有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |
| 配管等液漏れの有無 | ○ | 異常無 | 10月11日 | | | | | | | | | | | |

定期点検報告書（焼却）



| | | |
|---|---|---|
| 設備区分 | 燃焼設備 | コードNo |
| 機器名称 | 燃料貯留槽 | 製造者名 （株)プランテック |
| 型式 | A重油 | 能力 容量5k 寸法φ1.835m L2.100m |

| 点検内容 | 点検周期 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ケ月 | | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 |
| 作業人員 8名 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上面スラブ、亀裂･崩落･不等沈下の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| タンク本体、漏洩の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 通気管、固定状況の適否 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 通気管、腐食損傷の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 通気管、引火防止網の脱落･目詰まり | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 漏洩検査管、変形･損傷･土砂等堆積の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 注入口、変形･損傷の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 注入口、接地電極損傷等の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 注入口ピット、亀裂･崩落･滞油･滞水の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 配管、変形･損傷の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 配管、塗装状況及び腐食の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 配管、固定の適否 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 点検ボックス、亀裂･崩落･滞油･滞水の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 標識･掲示板、取付状況･記載状況の確認 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 消火器、位置･設置数･外観機能の適否 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| 油量の確認（L） | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| Vベルトの損耗の有無 | ○ | 異常無 | 10月13日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |